

Harmonogram výstavby

Název stavby:	Novostavba trafostanice, propojení TS 5, kabelové vedení, zpevněné plochy
Investor:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno
Místo stavby:	Areál nemocnice Bohunice
Katastrální území:	Starý Lískovec
Číslo parcely:	p.č. 1681/43, 2917, 1681/33, p.č. 1681/26, k.ú. Starý Lískovec
Předmět dokumentace:	SO 01 Trafostanice TS 9, zpevněné plochy SO 02 Kabelové vedení SO 03 Trafostanice TS5
Datum projektu:	01/2025
Stupeň dokumentace:	Provedení stavby

Harmonogram realizace:

- do 14 dnů od podpisu SoD objednání technologických celků, které podléhají delší době výroby (např. prefabrikáty trafostanice, rozváděče VN atd.)
- předání staveniště den „0“,
- do 14 dnů od předání staveniště vybudování zařízení staveniště
- do 30 dnů od předání staveniště zahájení výstavby základu trafostanice TS9
- do 60 dnů od předání staveniště zahájení výstavby kabelových tras
- do 100 dnů od předání staveniště ukončeny stavební práce na kabelových trasách a základů TS9
- do 180 dnů od předání staveniště osazení prefabrikátů trafostanice TS9 – příprava pro montáž technologie
- do 150 dnů od předání staveniště připravené kabelové trasy vč. kabeláže
- do 200 dnů od předání staveniště montáž technologie v TS9
- do 252 dnů od předání staveniště zapojení a uvedení nové technologie TS9 a TS5 pod napětí (podrobný popis viz. TZ kabelové trasy).
- do 252 dnů od předání staveniště ukončení díla.