



PŘED ZAPOČETÍM SAMOTNÉHO BOURÁNÍ:

- kompletní vyklizení a demontáže vnitřního vybavení a všech technologických prvků, likvidace materiálu volně uloženého v prostoru dvora

SKLENÍK A DÍLNY (2.2.2.4.SO01):

- nejprve je nutné bourat skleník (FÁZE 1–4), teprve potom dílny (FÁZE 5)
- skleník bude demontován po částech, v každé fázi postupně po určených krocích:
 - Krok 1 – demontáž skleněných tabulí jedné části, včetně všech kotvicích prvků, přítlačných lišt apod.
 - Krok 2 – odřezání vaznic v této části
 - Krok 3 – odřezání vrchní části příčných rámu (zalomená příčel tvořící sedlovou střechu)
 - Krok 4 – odřezání sloupků ve fasádní lici po výšku parapetní obezdívky, zazděné sloupky ve středové zdi se prozatím ponechají (variantní řešení – provizorně podepřít sloupky ve fasádní lici, zbourat parapetní vyzdívku, následně odstranit samotný sloupek)
- FÁZE 5 – po zbourání skleníku je možné bourat dílny, postupně od vrchu směrem dolů, až po konstrukci stropu
- FÁZE 6 – před zbouráním betonového stropu nad 1PP je nejdříve nutné provizorně rozeprít stěny v 1PP, následně lze strop odbourat (FÁZE 7)
- FÁZE 8 – po odbourání stropu zůstávají stěny rozepruty, hluchý prostor je zasypan postupně, po vrstvách max. 250 mm, a hu
 - provizorní rozeprutí sklepa je nutné ponechat do té doby, než bude sklep zasypaný minimálně do poloviny své výšky
 - svislé zdi sklepa budou ubourány do výšky potřebné pro provedení nového souvrství (odstavná plocha pro osobní automobily, dlážděná)
 - provizorní rozeprutí sklepu je nutné ponechat do té doby, než bude sklep zasypaný minimálně do poloviny své výšky

Podrobně viz část D – Technická zpráva a Technická zpráva–statika.

±0,000 = 228,26 m n.m. B.p.v.

Architekt:		Vypracoval:	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová	Projektant:	
HIP:	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová	Kreslil:		Ing. Eva Papoušková Májová 10, 641 00 Brno	
Zodp. projektant:	Ing. Eva Papoušková	Kontroloval:	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová	Ing. arch. Hana Weigner Kukletová Mokrá 151, 664 04 Mokrá - Horákov tel: +420 604 232 729 mail: hana.weigner@gmail.com	
Investor:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno				
Místo stavby:	k.ú. Černá Pole, parc. č. 3194/2, 3208/3, Dětská nemocnice Brno				
Název stavby:	DEMOLICE BUDOVY Z (SKLENÍK) v areálu FN BRNO - pracoviště Dětská nemocnice DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY			Číslo paré:	
Část: DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				Formát:	2 x A4
Název výkresu: SCHÉMA POSTUPU BOURÁNÍ 1NP- Objekt 2.2.2.4.SO01				Datum:	11/2024
				Stupeň:	DOS
				Měřítko:	1:100
Číslo zakázky:		Část dokumentace:		Číslo výkresu:	Revize
24-05		D.		107	00