

### **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. DP/1150/2014/Mi ze dne 20. 5. 2014  
uzavřený mezi stranami, jimiž jsou:

#### **Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 602 00 Brno  
jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel  
IČO 65269705  
DIČ CZ65269705  
bankovní spojení KB Brno-město  
Číslo účtu, 71234621/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.**

se sídlem Brno, Dukelská třída 341 /103, PSČ 602 00  
IČO 47917059  
DIČ CZ47917059  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně  
v oddíle C, spisová značka 10445  
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov  
číslo účtu: 67205641 / 0100  
zastoupen JUDr. Miroslavem Patočkou

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

#### **v tomto znění:**

##### **I.**

1. Na základě pokynu objednatel vydaného dne 19. 8. 2014 přerušil zhotovitel práce na díle „Dospávací pokoj, FN Brno, PDM“. Mezi objednatel a zhotovitel došlo dne 22.8.2014 k předání a převzetí díla nacházejícího se ve stavu zhotovení ke dni přerušení prací na díle. Dnem předání a převzetí započaly běžet lhůty k zaplacení díla v rozsahu jeho provedení, tj. částky 1.696.458,76 Kč bez DPH.

2. Dne 12. 9. 2014 objednatel rozhodl o pokračování prací na díle s tím, že dílo bude realizováno v původním rozsahu, tj. budou provedeny následující práce: viz. Zápis z předání z 22.8.2014 za původně dohodnutou cenu 76.870,91 Kč bez DPH.  
Cena díla se zvyšuje o náklady a výdaje vynaložené zhotovitelem v souvislosti se zastavením a následným obnovením prací na díle ve výši 71.610,23 Kč (viz.příloha č.1).

3. S ohledem na dobu přerušení prací na díle se mění termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. II bodu 1c. následovně:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do **24.9.2014**.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 15. 9. 2014



objednatel

**Fakultní nemocnice Brno**  
Jihlavská 20, 625 00 Brno

⑥



zhotovitel

**ELEKTRO  
PLUS**

Dukelská třída 341/103  
614 00 Brno, tel: 545 217 693  
DIČ: CZ47917059

## Položkový rozpočet

## Neprovedené dokončovací práce

# Silnoproud

[illegible]

|                                                     |                                                          |     |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------------|
| 95.                                                 | Revizní technik<br>1 x 18hod.                            | hod | 18,00   | 240,00    | 4 320,00            |
| 96.                                                 | Spolupráce s reviz. technikem<br>1 x 2hod.               | hod | 2,00    | 240,00    | 480,00              |
| <b>Slaboproud</b>                                   |                                                          |     |         |           |                     |
| 3                                                   | MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ                                |     | 12 ks   | 183,50 Kč | 2 202,00            |
| 6                                                   | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e, VYHOT. PROTOKOLU                  |     | 24 ks   | 250,00 Kč | 6 000,00            |
| <b>Mediplyny</b>                                    |                                                          |     |         |           |                     |
| 22 UR2UV                                            | D+M Stropní instalační most ZM - 4-lůžkový pevný 8000 mm | ks  | 1,00000 | 3 889,00  | 3 889,00            |
| 23 PSO01                                            | Předání, předvedení funkčnosti                           | kpl | 1,00000 | 2 000,00  | 2 000,00            |
| 24 PVM01                                            | Vedení montážních prací                                  | kpl | 1,00000 | 1 680,00  | 1 680,00            |
| 25 PVR01                                            | Výchozí revize rozvodů MP                                | kpl | 1,00000 | 1 760,00  | 1 760,00            |
| 26 PVR02                                            | Výchozí revize elektro                                   | kpl | 1,00000 | 1 440,00  | 1 440,00            |
| <b>Vzduchotechnika</b>                              |                                                          |     |         |           |                     |
|                                                     | Komplexní vyzkoušení                                     | hod | 4,0     | 150       | 600,00              |
|                                                     | Předvedení funkčnosti                                    | hod | 1,0     | 150       | 150,00              |
| <b>Neprovedené dokončovací práce celkem</b>         |                                                          |     |         |           | <b>76 870,91</b>    |
| <b>Práce související s přerušením stavby</b>        |                                                          |     |         |           |                     |
| 342 01-1131.R00                                     | Příčka SDK,OK,1x oplášť. tl. 80 mm,RB 15 mm,bez iz       | m2  | 28,00   | 643,00    | 18 004,00 Kč        |
|                                                     | Ochranné svodidlo ACROVYN FR 225                         | m   | 34,20   | 520,65    | 17 806,23 Kč        |
|                                                     | Nespecifikované činnosti                                 |     |         |           | 35 800,00 Kč        |
| <b>Práce související s přerušením stavby celkem</b> |                                                          |     |         |           | <b>71 610,23 Kč</b> |